




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO/ MARZO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS		UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1	CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES	LOS GUANDULES NUEVOS	1,000,000.00	650,000.00		X			EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CONTENES	SAN RAMON	1,000,000.00	-				X	SIN INICIAL
3	CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY	NUEVO AMANECER	1,000,000.00	-				X	SIN INICIAL
4	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE EN HORMIGON	SAN ANTONIO	1,000,000.00	-				X	SIN INICIAL
TOTAL			4,000,000.00	650,000.00					


FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

31/03/2025

FECHA



