



Ayuntamiento Distrito Municipal de Hato del Yaque

Fundado el 27 de marzo del 2003

RNC: 4-30-01062-6

ANALISIS DE EJECUCION DE RESEPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / FEBRERO 2023

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2023.

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en procesos	0	0%
Obras pendientes	5	100%
Total		100%

1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

10/02/2023

Fondo de Disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 5,000,000.00	RD\$0	RD\$0	%0


ALCALDIA
FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOR DE LA JUNTA

10/02/2023

FECHA



Ayuntamiento Distrito Municipal de Hato del Yaque

Fundado el 27 de marzo del 2003

RNC: 4-30-01062-6

ANALIS DE AVANC DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023 (PERIODO ENER / FEBRERO 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESPESTO EJECTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LA BENDICIÓN	1,000,000.00	0			X	Sin inicial
2	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LA MINA	1,000,000.00	0			X	Sin inicial
3	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	SAN RAMÓN	1,000,000.00	0			X	Sin inicial
4	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	VALLE VERDE	1,000,000.00	0			X	Sin inicial
5	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	LOS JIMÉNEZ	1,000,000.00	0			X	Sin inicial
TOTAL			5,000,000.00	0				


FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOR DE LA JUNTA

10/02/2023

FECHA