




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018 Y 2019
 (PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2019)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 REPARACION DE CALLES (MATERIAL COMPACTADO) EN EL DISTRITO PARA SER ASFALTADAS PRIMERA ETAPA	SAN RAMON, SAN ANTONIO, EL TAMARINDO, LAS PAZ, HERMANAS MIRABAL, PROLONGACION HNAS MIRABAL, LA MINA LAS COLINAS, LA RINCONADA, LOS JIMENEZ, PRADERAS DEL YAQUE, BRISAS DEL YAQUE, LOS GUANBDULES, LOS MANDARINES Y VILLA BAO.	6,243,755.00	6,243,755.00	X				FINALIZADA
2 IMPRIMACION CON RC2 DE CALLES EN EL DISTRITO PARA SER ASFALTADA	SAN RAMON, SAN ANTONIO, EL TAMARINDO, LAS PAZ, HERMANAS MIRABAL, PROLONGACION HNAS MIRABAL, LA MINA LAS COLINAS, LA RINCONADA, LOS JIMENEZ, PRADERAS DEL YAQUE, BRISAS DEL YAQUE, LOS GUANBDULES, LOS MANDARINES Y VILLA BAO.	7,185,000.00	4,850,000.00		x			FINALIZADA HASTA UN 80%, NO SE REALIZARON MAS TRABAJOS
3 RELLENO COMPACTADO CALLE PRINCIPAL	LA FICA DE ACIBA	300,000.00	300,000.00	X				FINALIZADA
4 REPARACION DE CALLES (MATERIAL COMPACTADO) EN EL DISTRITO PARA SER ASFALTADAS SEGUNDA ETAPA	LOS MOYA, DR. GRULLON, LA BENDICION, LOS GUANDULES NUEVOS, LA PALETA, VILLA PROGRESO 2, LOS MANDARINES Y VILLA VAO	2,238,866.00	500,000.00	X				FINALIZADA
TOTAL		15,967,621.00	11,893,755.00					


 FERMIN ROJAS NOESI
 DIRECTOS DE LA JUNTA

31/12/2019
 FECHA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2019

1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo para los años 2018 y 2019:

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obra ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 13,632,621.00	RD\$ 11,893,755.00	RD\$ 1,738,866.00	87.24%

FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

31/12/2019

FECHA