



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE


ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / ABRIL 2022

1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2022

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obra ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	3	2%
Obras pendientes	5	8%
TOTAL		100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo: 26/04/2022

Fondo de Disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 6,094,774.00	RD\$ 410,257.20	RD\$ 5,684,516.80	6.73%


FERMIN ROJAS MOESI

DIRECTOS DE LA JUNTA



26/04/2022

FECHA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO ENERO / ABRIL 2022)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTRO LOS MOYA	450,058.00	90,011.60					EN PROCESO
2 CONSTRUCCION DE CONTENES, BADEN Y CANALETA	CALLE 5 VILLA FATIMA, LOS GUANDULES	739,995.00					X	
3 CONSTRUCCION DE CONTENES	URB. ILLANOS DE MARLENYS	1,000,000.00	200,000.00					EN PROCESO
4 CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA LOS MANDARINEZ	601,228.00	120,245.60					EN PROCESO
5 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR VALLE VERDE	1,000,000.00					x	
6 CONSTRUCCION BADEN	CALLE 5 EL TAMARIND -CONEXIÓN BARRIO LA FE	225,421.00					X	
7 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES	CALLE MARIA ROMERO, DESPUES DEL PUENTE HACIA VILLA TABACALERA	1,078,072.00					X	
8 REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL	PARQUE CENTRAL DE HATO DEL YAQUE	1,000,000.00					X	
TOTAL		6,094,774.00	410,257.20					

FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

26/04/2022

FECHA