




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO MAYO / JULIO 2022)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTRO LOS MOYA	450,058.00	90,011.60			x		EN PROCESO
2 CONSTRUCCION DE CONTENES, BADEN Y CANALETA	CALLE 5 VILLA FATIMA, LOS GUANDULES	739,995.00					x	
3 CONSTRUCCION DE CONTENES	URB. LLANOS DE MARLENY	1,000,000.00	847,046.79	x				
4 CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA LOS MANDARINEZ	601,228.00	401,832.84	x				
5 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR VALLE VERDE	1,000,000.00					x	
6 CONSTRUCCION BADEN	CALLE 5 EL TAMARIND -CONEXIÓN BARRIO LA FE	225,421.00					x	
7 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES	CALLE MARIA ROMERO, DESPUES DEL PUENTE HACIA VILLA TABACALERA	1,078,072.00	210,543.75		x			EN PROCESO
8 REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL	PARQUE CENTRAL DE HATO DEL YAQUE	1,000,000.00					x	
TOTAL		6,094,774.00	1,549,434.98					


FERMIN ROJAS NOESJ
 DIRECTOS DE LA JUNTA

12/07/2022
 FECHA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO MAYO / JULIO 2022**

1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2022

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obra ejecutadas	2	2%
Obras en proceso	2	2%
Obras pendientes	4	6%
TOTAL		100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:
26/04/2022

Fondo de Disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 6,094,774.00	RD\$ 1,549,434.98	RD\$ 4,545,339.02	25.42%

Fermin Rojas Noesi
FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

12/07/2022
FECHA